

令和8年度 岩内地方清掃センター(ごみ焼却施設) 維持管理状況

【処分した一般廃棄物の種類及び数量】

＜ごみ搬入状況＞

項 目	令和8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃計画収集ごみ (t)		186.56	202.53	214.21										603.30
可燃直接搬入ごみ (t)		205.93	191.51	284.16										681.60
小 計 (t)		392.49	394.04	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.90
破碎処理後可燃ごみ (t)		82.84	84.45	58.81										226.10
合 計 (t)		475.33	478.49	557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00

＜ごみ処理状況＞

項 目	令和8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却処理量 (t)		497.40	407.09	577.39										1,481.88
運転日数 (日)		20	16	21										57
日平均処理量 (t/日)		24.9	25.4	27.5										25.9
焼却灰搬出量 (t)		56.58	48.75	68.35										173.68
飛灰 搬出量 (t)		20.15	14.87	20.82										55.84

【測定に関する事項】

項 目	令和8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	測定結果日	4/30	5/29	6/30									
燃焼中の焼却ガス 温度	測定位置	燃焼室出口											
	測定結果(℃)	1,019	1,050	1,053									
集じん器に流入する 焼却ガス温度	測定位置	ろ過式集じん器入口											
	測定結果(℃)	199	201	202									
煙突から排出する排ガス中の 一酸化炭素濃度	測定位置	屋内煙道測定孔											
	測定結果(ppm)	0.57	1.63	2.22									

【堆積したばいじんの除去】

項 目	令和8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	除去を行った日	4/13	5/11	6/15									
排ガス処理設備	除去を行った日	4/13	5/11	6/15									

※堆積したばいじんは、連続的に排出される。それ以外に定期的に内部に立入り除去している。

【排ガス中の測定に関する事項】

項 目	令和8年度	6月	8月	10月	1月
排ガスを採取した位置		屋内煙道測定孔			
ばい煙濃度採取月日		6/18			
測定結果の得られた日		7/17			
項目	単位	基準値			
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.001		
硫酸化物	m ³ N/hr	48	0.40		
窒素酸化物	ppm	250	100		
塩化水素	mg/m ³	700	120		
水銀(ガス状+粒子状)	μg/m ³ N	30	1.0		
ダイオキシン類濃度採取月日		7月			
測定結果の得られた日					
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	1			