令和7年度 岩内地方清掃センター(ごみ焼却施設) 維持管理状況

【処分した一般廃棄物の種類及び数量】

<ごみ搬入状況>

項 目	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃計画収集ごみ	（t）	182.75												182.75
可燃直接搬入ごみ	（t）	199.62												199.62
小 計	（t）	382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.37
破砕処理後可燃ごみ	（t）	70.47												70.47
合 計	（t）	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.84

<ごみ処理状況>

項 目	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却処理量	（t）	526.01												526.01
運転日数	（日）	20												20
日平均処理量	（t/日）	26.3												
焼却灰搬出量	（t）	59.10												59.10
飛灰 搬出量	（t）	19.20												19.20

【測定に関する事項 】

項 目	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	測定結果日	4/30											
燃焼中の焼却ガス温度	測定位置	燃焼室出口											
	測定結果（℃）	1,069											
集じん器に流入する焼却ガス温度	測定位置	ろ過式集じん器入口											
	測定結果（℃）	196											
煙突から排出する排ガス中の一酸化炭素濃度	測定位置	屋内煙道測定孔											
	測定結果（ppm）	0.32											

【堆積したばいじんの除去 】

項 目	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	除去を行った日	4/14											
排ガス処理設備	除去を行った日	4/14											

※堆積したばいじんは、連続的に排出される。それ以外に定期的に内部に立入り除去している。

【排ガス中の測定に関する事項 】

項 目		令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガスを採取した位置			屋内煙道測定孔											
ばい煙濃度採取月日			—	—										
測定結果の得られた日			—	—										
項目	単位	基準値												
ばいじん	g/㎥N	0.08	—	—										
硫黄酸化物	㎥N/hr	48	—	—										
窒素酸化物	ppm	250	—	—										
塩化水素	mg/㎥	700	—	—										
水銀(ガス状+粒子状)	μg/㎥N	30	—	—										
ダイオキシン類濃度採取月日			—	—										
測定結果の得られた日			—	—										
ダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N	1	—	—										